Инструкции: *Заполните контрольный список ежедневного обслуживания и выполняйте ежедневное обслуживание каждый день, когда установка КЦА включена и работает.*
Технический специалист, который заполняет контрольный список ежедневного обслуживания, должен поставить свои инициалы на форме.
Приведите данную форму в соответствие с Вашей установкой КЦА. Электронные копии данной формы доступны на сайте www.bhioxygen.org.
Примечание: этот документ разработан Build Health International для проекта Глобального фонда BOXER.

Контрольный список ежедневного обслуживания

Визуальные осмотры	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Дата							
Инициалы технического специалиста							
Удалите все горючие материалы внутри или возле установки КЦА							
Подметите и протрите пол и пыльные поверхности (один раз/неделю)							
Проверьте установку КЦА на наличие физических повреждений (один раз/неделю)							
Безопасно ли хранятся баллоны? (с колпачками и цепями)							
Все ли системы вентиляции работают, включая вентиляторы?							
На месте ли фильтрующие прокладки воздухозаборника, крышка воздухозаборника и вентиляционные фильтры?							
Проверьте состояние воздушного фильтра (один раз/неделю)							
Убедитесь, что крышки воздушного компрессора и всего устройства находятся на месте							
Проверьте натяжение ремня на моторе воздушного компрессора (при наличии)							
Соответствует ли уровень масла в воздушном компрессоре указанному производителем уровню? (один раз/неделю)							
Есть ли утечки масла в нижней части воздушного компрессора?							
Правильно ли стекает конденсат из воздушного компрессора?							
Опорожните контейнер для конденсата (при наличии)							

Визуальные осмотры (продолжение)	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Правильно ли стекает конденсат из осушителя воздуха?							
Правильно ли стекает конденсат из встроенных фильтров?							
Правильно ли стекает конденсат из воздушного резервуара?							
Проверьте состояние дожимного компрессора на наличие физических повреждений, необычных шумов или утечек (воды или масла)							
Если резервный коллектор не использовался в течение последнего дня, показывает ли манометр, что он поддерживает давление?							
Проверьте состояние всех соединительных проводов коллектора (один раз/неделю)							

Сбор данных	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Температура в помещении или контейнере установки КЦА (°C)							
Есть ли какие-либо коды аварийного сигнала? Если да, определите компоненты и сфотографируйте сигнал.							
Температура воздушного компрессора (°C)							
Часы работы воздушного компрессора							
Температура PDP (°C)							
Чистота кислорода (%) – ПЛК							
Чистота кислорода (%) - Портативный анализатор кислорода							
Часы работы генератора кислорода							
Часы работы дожимного компрессора							
Показания манометра дожимного компрессора (перечислите каждую ступень) и температура **(один раз/неделю)**							

При использовании баллона стандартного размера количество заполненных баллонов Укажите стандартный размер баллона _____							
Количество часов, в течение которых баллоны были заполнены							
Сравните часы работы, записанные выше, с графиком профилактического обслуживания. Требуется ли обслуживание? (один раз/неделю)							